



MITTEILUNGSVORLAGE

VORL.NR. 263/19

Federführung:

FB Tiefbau und Grünflächen

Sachbearbeitung:

Schmidtgen, Ulrike
Nagel, Andrea

Datum:

03.07.2019

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Mobilität, Technik und Umwelt	18.07.2019	ÖFFENTLICH
Betreff:	Berichtswesen der Stadt Ludwigsburg - Investitions-Kapazitäts-Steuerung (INKAS) im Baubereich, Stand 05/2019	
Bezug SEK:	-	
Bezug:	Vorlage Nr. 047/19, Stand 01/2019	
Anlagen:	Anlage 1: Projektübersicht des Fachbereiches Tiefbau und Grünflächen Anlage 2: Einzelübersicht pro Projekt des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen (digital abrufbar)	

Mitteilung:

Sie erhalten nachfolgend den INKAS-Bericht des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen.

Mit der Vorlage erhalten Sie die Übersichtsblätter. Die Datenblätter der Projekte sind im Internet über das Ratsinformationssystem abrufbar.

Zu Projekt Nr. 3 – Kreisverkehr Aldinger – Danziger Straße

Die Maßnahme ist abgeschlossen und der Kreisverkehr wurde am 20.12.2018 termingerecht dem Verkehr übergeben. Die Bepflanzung des Kreisverkehrs sowie die Aufforstungen in den Außenbereichen wurden ausgeführt. Die Schlussrechnung steht noch aus. Die Maßnahme ist im Kostenrahmen.

Zu Projekt Nr. 6 – Straßenbau Comburgstraße

Der zweite Bauabschnitt wurde am 19.01.2018 fertiggestellt und dem Verkehr übergeben. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

Zu Projekt Nr. 16 – Sanierung und Neugestaltung Lindenstraße

Die Maßnahme wurde pünktlich zu den weißen Wochen abgeschlossen. Die Maßnahme wurde schlussgerechnet und liegt 5% unter dem Kostenrahmen.

Zu Projekt Nr. 17 – Generalsanierung, Goethe-Gymnasium - Außenanlagen

Die Umgestaltungsmaßnahmen der Außenanlagen im 1. Bauabschnitt wurden im September 2017 termingerecht abgeschlossen. Die Schlussrechnung für den 1. BA liegt im Rahmen des Entwurfsbeschlusses. Die Entwicklungspflege läuft noch bis 2020.

Die Ausführungsplanung für den 2. Bauabschnitt ist ausgearbeitet. Die Vergabe für den 2. BA ist erfolgt. Die Kosten liegen innerhalb des Entwurfsbeschlusses. Geplanter Baubeginn ist Juli 2019. Die Fördermittel über ZIEL und LGVFG in Höhe von ca. 620.000 € sind genehmigt und wurden bereits anteilig ausgezahlt.

Zu Projekt Nr. 18 – Neubau Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen

Die Maßnahme wurde komplett fertiggestellt und an die Nutzer übergeben. Die Fertigstellungspflege läuft. Die Honorarschlussrechnung steht noch aus. Die Maßnahme ist im Kostenrahmen.

Zu Projekt Nr. 19 – Radweg Marbacher Straße

Der Zeitrahmen konnte durch zahlreiche zusätzliche Arbeiten der SWLB und den damit verbundenen Mehrarbeiten im Belagsbereich nicht eingehalten werden.

Die Restarbeiten sowie die Bepflanzungen wurden zeitnah Anfang 2019 ausgeführt.

Die Differenz zwischen Bau- und Vergabebeschluss zur vorherigen INKAS-Vorlage (980.000,-- € zu 1.200.000,-- €) erklärt sich damit, dass hier nur die Kosten der Tiefbaumaßnahme ohne Ingenieurleistungen, Anteil an Grünflächenherstellung sowie Anteil an Fahrbahnverbesserungsmaßnahmen dargestellt wurden.

Die Schlussrechnung steht noch aus.

Zu Projekt Nr. 20 – Außenanlage Altes Schulhaus Poppenweiler

Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Kostensteigerung ergibt sich aus den Entsorgungskosten für den stark belasteten Aushub bzw. den Straßenaufbruch. Die Mehrkosten wurden bereits in einem vorherigen INKAS-Bericht ausführlich dargestellt. Die Schlussrechnung der Planungsleistungen erfolgt nach Abschluss der Fertigstellungspflege Juni 2019.

Zu Projekt Nr. 22 – Kleingartenanlage Römerhügel

Die Kleingartenanlage wurde mit einem Festakt am 25.09.2018 den Nutzern übergeben. Die Anlage und die öffentlichen Grünflächen sind hergestellt. Die Maßnahme befindet sich im Zeit- und Kostenplan. Aktuell wird die intelligente Beleuchtung montiert. Die Schlussrechnung steht noch aus.

Zu Projekt Nr. 23 – Erschließung südlich Tammer Straße

Die Maßnahme wurde im Januar 2019 abgeschlossen. Die Kostensteigerung wurde in einer gesonderten Vorlage dargestellt. Die Maßnahme ist schlussgerechnet.

Zu Projekt Nr. 24 – Umbau Schiffsanlegestelle

Der Baubeschluss wurde im Mai 2018 im Gemeinderat gefasst. Mit den Arbeiten wurde Ende Mai 2019 begonnen.

Zu Projekt Nr. 25 – Körnerstraße

Der Bau des nördlichen Abschnittes ist bereits in enger Abstimmung mit den Anliegern in 2018 erfolgt. Der Südliche Abschnitt hat im März 2019 begonnen. Der Abschnitt vor der LKZ wurde bis auf die Möblierung fertiggestellt. Die Arbeiten der SEL sind abgeschlossen. Die Leitungsbauarbeiten der Stadtwerke befinden sich in den letzten Zügen. Die Kabelsanierungen in den Gehwegbereichen müssen noch ausgeführt werden. Im Anschluss daran finden die Belagssanierungen statt. Die Maßnahme ist im Zeit- und Kostenrahmen.

Zu Projekt Nr. 26 – Öffentliche Grünfläche Römerhügel Ost BA 1 und 3

Die Arbeiten zur Umsetzung des 1. und 3. BA sind abgeschlossen. Die Eidechsen wurden durch Biologen erfolgreich umgesiedelt. Die Fläche steht der SWLB für die weitere Maßnahme Realisierung der Solarthermieanlage termingerecht zur Verfügung. Die Planungen für den 2. BA sind in der weiteren Abstimmung. Submission ist für September angedacht.

Zu Projekt Nr. 27 – Digitalisierung der kommunalen Verkehrsleittechnik

Die Umbaumaßnahmen der Signalanlagen im Stadtgebiet laufen auf Hochtouren. Es werden bauliche Maßnahmen an allen Anlagen im Stadtgebiet ausgeführt. Zusätzlich werden TLS-Schleifen im Fahrbahnbelag eingebracht. Die Maßnahme ist im Zeit- und Kostenrahmen.

Mit der Sommerpause wird der INKAS-Bericht des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen eingestellt. Die Daten, die Sie bisher in diesem Bericht erhalten haben, können Sie ab September in KSIS nachvollziehen. Damit wird eine doppelte Steuerung vermieden.

Unterschriften:

Ulrike Schmidtgen

Finanzielle Auswirkungen?				
☐ Ja	☒ Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt: EUR		
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt		Produktgruppe		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		☐ Ja ☐ Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag

Verteiler: DI, DII, DIII, FB 10, FB 14, FB 20, FB 65, FB 67



LUDWIGSBURG

NOTIZEN