



LUDWIGSBURG

UMGESTALTUNG WALCKERPARK

Sachstandsbericht Park und Parkierungsbauwerk

MTU am 20.01.2021



LUDWIGSBURG

Entwurfs- und Baubeschluss am 27.06. 2019:

Umgestaltung als naturnah gestalteter Park mit begrüntem und künstlerisch gestaltetem Parkdeck





LUDWIGSBURG

Parkwege aus wasserdurchlässigem Ort beton zu 90 % fertiggestellt





LUDWIGSBURG

Spielfeld „Goldener Käfig“ fertiggestellt





LUDWIGSBURG

Sand- und Kletterspielbereich fertiggestellt





LUDWIGSBURG

Pflanzung der Bäume, Sträucher und der Blühflächen zu 80% fertiggestellt, Wiesenansaaten erfolgen im März 2021





LUDWIGSBURG

Fertigstellung Untere Kasernenstraße und Bereiche bei den Anwohnergärten bis April 2021





LUDWIGSBURG

Archäologische Rettungsgrabung der Funde von Talkaserne und Jägereigebäude im Bereich des geplanten Parkdecks verursacht Bauverzögerung und zusätzliche Kosten (insbesondere beim Parkdeck).






Zeitplanung

Fertigstellung der Unteren Kasernenstraße und des Walckerparks:
wie geplant bis Ende April 2021

Fertigstellung Walckerpark im **Anschlussbereich des Parkdecks**,
nach Fertigstellung Parkdeck: **September – November 2021**





Projektkosten Park und Untere Kasernenstraße

Gesamtprojektkosten ursprüngliche Planung:

ca. **3,42 Mio. Euro** (Beschlossene Projektkosten Park und Kosten Belagssanierungsprogramm Untere Kasernenstraße)

Erhöhte Städtebaufördermittel:

- ca. **1,82 Mio. Euro** (Finanzhilfen Bund und Land)

Einsparungen (aufgrund der Haushaltssituation) erfolgt in Höhe von:

- **370.000 Euro (Park)**
- **225.000 Euro** (Finanzierung der **Unteren Kasernenstraße** nicht über Belagssanierungsprogramm, sondern im Rahmen des Projekts)

-> **Kostenanteil Stadt**

Gesamtkosten Park und Untere Kasernenstraße: ca. **1.0 Mio. Euro**



LUDWIGSBURG

Walckerpark mit integriertem Parkdeck:

- als naturnah gestalteter urbaner Park
- zur Aufwertung des Wohnumfelds in der Unteren Stadt
- als bedeutende Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahme



