



Anlage 1 zu Vorl.-Nr. 018/23: Projektübersicht des Fachbereichs Hochbau und Gebäudewirtschaft Die Gemeinderäte haben öffentlich Zugriff auf die Übersichtsseite des Inkas-Berichts:

<https://public.tableau.com/app/profile/ludwigsburg/viz/Inkas/Projektbersicht>

Projekte

(Stand: 1/24/2023)

Projekt-Nr	Bezeichnung	⚡	Kommentar (Mn)	Gebuchter Aufwand	Genehmigter Beschluss	Prognose	Prozent
0238	Abel 11 - Frauen für Frauen		geplante Inbetriebn. Feb. 2023	211,700 €	320,000 €	320,000 €	0.00%
0327	Alleen 20 - Stadtbad Filmakademie		geplante Inbetriebnahme Mitte 2023	126,000 €	775,000 €	775,000 €	0.00%
0095	Alleen 20 - Stadtbad Jugendtreff		geplante Inbetriebnahme Februar 2023	497,000 €	748,000 €	748,000 €	0.00%
0322	Berliner Platz 2 - Justinus Kerner Schule		geplante Fertigstellung im Frühjahr 2024	34,800 €	1,750,000 €	1,750,000 €	0.00%
0076	Fuchshof 53 - Fuchshofschule		Inbetriebnahme im Januar 2023 erfolgt	23,560,600 €	29,500,000 €	28,000,000 €	-5.08%
0065	Kaiserstraße 10/14 - Neuordnung Bildungszentrum West		geplante Gesamtfertigstellung 2032	6,280,200 €		200,000,000 €	
0234	Kurfürsten 2 - Villa Ulmer Umbau Umnutzung		geplante Inbetriebnahme April 2023	221,000 €	613,000 €	613,000 €	0.00%
0185	Medienoffensive - Friedrich-Schiller-Gymnasium		Fertigstellung Ende 2022 erfolgt	318,000 €	325,000 €	325,000 €	0.00%
0239	Obere Marktstraße 3 – Anbau Aufzug und Barrierefreies WC		geplante Fertigstellung Sommer 2023	108,500 €	597,000 €	597,000 €	0.00%
0064	Schwarzwald 2 - Friedrich von Keller Schule		Inbetriebnahme im April 2022 erfolgt	13,300,000 €	16,828,000 €	16,875,000 €	0.28%
0057	Tammer 28 - Eberhard Ludwig Schule Brandschutz		Fertigstellung Ende 2022 erfolgt	763,400 €	864,000 €	898,000 €	3.94%
0178	Wilhelm 1-5 - Brandschutzmaßnah. Verwaltungsgebäude		geplante Fertigstellung Ende 2023	623,800 €	2,517,000 €	2,517,000 €	0.00%

Prozent = Vergleich genehmigter Beschluss mit Prognose

Farblegende günstiger . nicht teurer . bis +10%, maximal +100.000 € . > 10%, über 100.000 €