



INFORMATIONSVORLAGE öffentlich

Federführung:

FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport

VORL.NR. 273/22

Sachbearbeitung:

Ramona Klenk

Datum:

05.08.2022

Betreff: Anschlussunterkünfte: Aktueller Stand

Bezug SEK: HF 06: Sozialer Zusammenhalt

Bezug: Vorlage 152/22

Anlagen:**Mitteilung:**

Seit Beginn des Krieges sind 859 Menschen aus der Ukraine in Ludwigsburg angekommen. Davon sind 350 Personen kommunal untergebracht (Stand 09.08.2022). Die Stadt geht davon aus, dass insgesamt etwa 1.200 Geflüchtete aus der Ukraine nach Ludwigsburg kommen werden. Aufgrund der dynamischen Situation ist es schwierig zu prognostizieren, wie sich die Zugangszahlen entwickeln werden. Schätzungsweise können 50 % in Privatwohnungen unterkommen und 50 % der Menschen werden kommunal untergebracht.

Darüber hinaus muss die Stadt Ludwigsburg im Jahr 2022 insgesamt 196 Personen aus den vorläufigen Unterbringungen (VUs) des Landkreises Ludwigsburg aufnehmen. Davon wurden bislang 80 Menschen zugeteilt, sodass neben den Kapazitäten für Menschen aus der Ukraine Plätze für etwa 120 weitere Personen aus den VUs bereitgehalten werden müssen (Stand 09.08.2022). Sollten die Zugangszahlen weiterhin anhalten, übersteigen diese den bislang größten Zuzug aus den Jahren 2015 und 2016.

Um den unerwartet großen Bedarf an neuen Kapazitäten zu decken, wurden im Jahr 2022 über 500 neue Plätze geschaffen. Hierdurch erhöht sich die Gesamtkapazität in den Anschlussunterkünften von 852 Plätzen (31.12.2021) auf 1.443 Plätze bis zum 31.12.2022.

Ein größerer Zugang an Kapazitäten findet durch die Anmietung des ehemaligen Hotels „Krauthof“ in der Beihingerstr. 27 sowie durch den Neubau eines Containerdorfs in der Schlieffenstraße statt.

Krauthof – Beihingerstraße 27

Im ehemaligen Hotel Krauthof konnten kurzfristig Plätze für rund 60 Personen geschaffen werden. Koch- und Waschmöglichkeiten wurden eingerichtet. Alle Zimmer sind mit Grundausstattung bestückt und werden mit ein bis vier Personen belegt. Sechs der insgesamt 41 Zimmer sind als Notzimmer eingerichtet, sodass dort nachts

oder am Wochenende Personen durch den kommunalen Ordnungsdienst oder die Polizei untergebracht werden können.

Mit der Belegung wurde am 05.08.2022 begonnen. Stand 15.08.2022 leben 35 Personen im Krauthof.

Die Soziale Betreuung wird anfangs von der AWO Ludwigsburg vor Ort durchgeführt. Anschließend wird das städtische Team Beratung Geflüchteter die Beratungsarbeit fortführen. Ehrenamtliche Angebote werden nach Bedarf platziert.

Das Gebäude steht bis Ende März 2023 zur Verfügung, da ab April 2023 mit den Bauarbeiten auf dem Gelände begonnen werden soll.

Containerdorf Schlieffenstraße

Am 29.06.2022 hat der Gemeinderat der Anmietung von Wohnmodulen auf dem bislang von der Firma Mann und Hummel genutzten Parkplatz in der Schlieffenstraße zugestimmt. In dem dort entstehenden Containerdorf können bis zu 60 Personen untergebracht werden. Darüber hinaus gibt es drei Sanitärcontainer sowie ein Modul, um Wäsche zu waschen.

Die Inbetriebnahme war Ende August 2022 angedacht und verzögerte sich aufgrund eines Nachbarschaftseinspruchs um etwa 8 Wochen. Voraussichtlich wird in der KW 36, ab dem 5. September 2022, mit den Bauarbeiten begonnen. Nach Herstellung der Leitungen werden die Container voraussichtlich Ende September 2022 geliefert. Die Inbetriebnahme ist Ende Oktober 2022 geplant.

Einen Einweihungstermin mit Besichtigung der Räumlichkeiten wird es zur Inbetriebnahme geben.

Die Soziale Betreuung der Geflüchteten wird durch die AWO Ludwigsburg übernommen.

Es gibt einen aktiven Ehrenamtskreis, an welchen angeknüpft werden kann. Neu einziehende Geflüchtete können in bestehende Angebote eingebunden werden. Die Unterkunft Mörikestraße 132/134 befindet sich beispielsweise in unmittelbarer Nähe. Bei Bedarf werden die Angebote erweitert.

Die Laufzeit der Container in der Schlieffenstraße ist auf zwei Jahre festgelegt.

Unterschriften:

Ramona Klenk

Raphael Dahler

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein		Gesamtkosten Maßnahme/Projekt: EUR	
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt		Produktgruppe		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag

Verteiler:

DI, DII, DIV, 23, 32