

Generalsanierung Goethe-Gymnasium Ludwigsburg

Kostenverfolgung LV-Pakete Möblierung / Ausstattung (FB 48)

Stand 21.04.2017

	Kostenberechnung / Budget Zuordnung FB 48		Auftragssumme		Anmerkung / Status
	netto	brutto	brutto	Differenz	
1. Veranstaltungstechnik Musiksaal	78.000,00 €	92.820,00 €	47.154,74 €	-45.665,26 €	Vergabe; an Fa. Lautmacher
2. Lose Möblierung - Schulmöbel	451.910,00 €	537.772,90 €	333.872,83 €	-203.900,07 €	geprüftes Angebot Fa. VS-Möbel, noch nicht vergeben
3. Lose Möblierung - Sondermöbel	32.000,00 €	38.080,00 €			noch nicht ausgeschrieben
4. Standard-Tafeln	58.125,00 €	69.168,75 €			ausgeschrieben, noch keine Submission
5. Beamer / Medientechnik	196.375,00 €	233.686,25 €			ausgeschrieben, noch keine Submission
6. Beschilderung / Beschriftung	5.760,00 €	6.854,40 €			noch nicht ausgeschrieben (FB 48: Bilderschienen)
7. Schreinerarbeiten - Pinnwände, Garderoben, Geländerfüllungen	80.860,00 €	96.223,40 €	217.972,24 €	121.748,84 €	geprüftes Angebot Fa. Burgbacher, noch nicht vergeben
8. Einzeilmöbel Kunst / NWT	15.000,00 €	17.850,00 €			
9. Klaviere	30.600,00 €	36.414,00 €	22.145,00 €	-14.269,00 €	Vergabe; E-Mail FB 48 vom 21.04.2017
10. Tresor / Rektorat	1.300,00 €	1.547,00 €			
11. Bürostühle Rektorat	2.000,00 €	2.380,00 €			
12. Abfallbehälter	8.850,00 €	10.531,50 €			
13. Accesspoints	35.000,00 €	41.650,00 €			
14. Laptopwagen	158.000,00 €	188.020,00 €			
15. Monitore Eingangshallen	15.200,00 €	18.088,00 €			
16. Ausstattung / Möblierung BT III	27.640,00 €	32.891,60 €			Zwischennutzung Lehrerzimmer
Summen	1.196.620,00 €	1.423.977,80 €		-142.085,49 €	verbleibende Reserve