

Kostenübersicht

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung (siehe Anmerkung)*	Auftragssumme /Prognose	vorgeschlagene Firma
200 Herrichten/Erschl.	000	<b>94.000 €</b>	<b>94.000 €</b>	
300 Baukonstruktion		<b>6.792.000 €</b>	<b>6.690.011 €</b>	
	100 Rohbauarbeiten Bau A und C	1.562.000 €	1.760.389 €	Albert Amos GmbH
	zusätzliche Kanalarbeiten	205.000 €		
	100 Rohbauarbeiten Bau B	181.000 €	181.000 €	
	100 vorgez. Rohbauarbeiten	11.000 €	10.905 €	GFH
	100 vorgez. Kanalarbeiten	46.000 €	76.157 €	GFH
	100 prov. Asphaltweg	7.000 €	7.986 €	Lang GmbH
	102 Rückbauarbeiten	250.000 €	272.287 €	BW Abbruch GmbH
	110 Gerüstbauarbeiten 1. BA	43.000 €	37.797 €	Mönch Gerüstbau GmbH
	110 Gerüstbauarbeiten 2. BA	34.000 €	34.000 €	
	120 Holzbauarbeiten Fassade Bau C	164.000 €	104.506 €	Andreas Laufer Holzbau
	130 Dachdeckerarbeiten Bau A	81.000 €	93.935 €	Bedachungen Albert GmbH
	130 Dachdecker-/Flaschnerarbeiten Bau B	193.000 €	193.000 €	
	130 Dachabdichtungsarbeiten 1. BA	165.000 €	150.838 €	Holl Flachdachbau GmbH
	130 Dachabdichtungsarbeiten 2. BA	14.000 €	14.000 €	
	140 Flaschnerarbeiten Bau A	14.000 €	21.733 €	Timo Schick
	200 Putz-/Stuckarbeiten außen	226.000 €	161.120 €	MS Stukateurbetrieb
	210 Fliesen- und Plattenarbeiten	40.000 €	40.000 €	
	220 Estricharbeiten	3.000 €	3.000 €	
	220 Gussasphaltarbeiten	363.000 €	363.000 €	
	230 Tischlerarbeiten	516.000 €	516.000 €	
	240 Parkettarbeiten	4.000 €	4.000 €	
	260 Sonnenschutzarbeiten	161.000 €	127.515 €	Hoffmann Sonnenschutztechnik GmbH
	270 Schließanlage	9.000 €	9.000 €	
	270 Schlosserarbeiten/Metallbau	185.000 €	185.000 €	
	280 Holz-Alu-Glas-Fassade	474.000 €	512.600 €	Noll Fensterbau GmbH
	280 Fensterbau	334.000 €	394.228 €	Noll Fensterbau GmbH
	300 Bodenbelagsarbeiten	50.000 €	50.000 €	
	310 Werksteinarbeiten	317.000 €	377.933 €	Hemmerlein Ingenieurbau GmbH
	310 Werksteinfensterbanke	50.000 €	50.000 €	
	310 Müllgebäude	25.000 €	25.000 €	
	350 Baureinigung	30.000 €	30.000 €	
	370 Bautrocknung/Bauheizung	84.000 €	84.000 €	
	430 Brandschutzspritzputz	138.000 €	125.835 €	TS-Brandschutz
	440 Fluchtwegepläne	18.000 €	18.000 €	
	440 Türschilder	6.000 €	6.000 €	
	470 Trockenbau-Gipser- innen/Malerarbeiten	780.000 €	645.956 €	Hans Scholl GmbH
	470 vorgez. Trockenbauarbeiten	9.000 €	3.291 €	Fa. Grubestic
400 Tech. Anlagen		<b>2.474.000 €</b>	<b>2.546.630 €</b>	
	500 Heizung	440.000 €	440.252 €	Scholz GmbH
	510 Lüftung	396.000 €	437.220 €	Proluft GmbH
	520 Sanitär- und Gasanlagen	291.000 €	252.425 €	FM-Tech GmbH
	560 Küchentechnik	179.000 €	146.780 €	Edgar Fuchs GmbH
	570 Stark- und Schwachstromanlagen	835.000 €	977.739 €	Elektro-Heldele GmbH
	591 Aufzugsanlagen	43.000 €	46.929 €	C. Haushahn GmbH
	592 Steuer- und Regelungstechnik	209.000 €	164.285 €	GFR-Gesellschaft
	599 PV-Anlage	20.000 €	20.000 €	
	sonstige Maßnahmen	61.000 €	61.000 €	
500 Außenanlagen	Außenanlagen	<b>814.000 €</b>	<b>787.917 €</b>	
		814.000 €	787.917 €	Benignus GmbH
600 loses Mobiliar	loses Mobiliar	<b>397.000 €</b>	<b>397.000 €</b>	
		397.000 €	397.000 €	
700 Baunebenkosten	ca. 26 % aus den KG 200-600	<b>2.703.000 €</b>	<b>2.703.000 €</b>	
Summe KG 200-700		<b>13.274.000 €</b>	<b>13.218.558 €</b>	
Sicherheitszulagen				
Zulage für Unvorhergesehenes		1.132.000 €	1.187.442 €	
Baupreisentwicklung bis Mitte Bauzeit (5%)		654.000 €	654.000 €	
Pädagogisches Material		240.000 €	240.000 €	
Summe gesamt		<b>15.300.000 €</b>	<b>15.300.000 €</b>	

\* Anmerkung zu den Angaben in der Spalte "Kostenberechnung": Verschiebungen von Leistungen zwischen den Gewerken vor der Ausschreibung wurden bei gleichbleibender Gesamtsumme hier berücksichtigt.