INKAS (Projekte > 300.000 €)	Stand: 1/2019	FB 65	Rahmenterminplan

Blatt 1 — **STATUS** — Jahr: 2019

	Projekt	Kosten	Termine	Auftrag
9	NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)	●	●	721100101017
10	GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)	●	●	721100112017
30	NB und San. August-Lämmle-Schule (Westfalen-54)	●	●	721100109007
31	Ersatzanbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8)	●	●	konsumtiv + investiv
32	Neue Decke Parkdeck TDL (Schwieberdinger-46)	●	●	711250000027
34	NB Schulsporthalle Hoheneck (Ostertag-7)	●	●	742410008017
35	Brandschutz Eberhard-Ludwig-Schule (Tammer-28)	●	●	konsumtiv + investiv
36	Erweiterung Schlösslesfeldschule (Brahmsweg-30)	●	●	721100104247
37	Erweiterung Friedensschule (Frieden-10)	●	●	721100102307
38	Stadtbad Mensa, Galerie, Besprechungsräume (Alleen-20)	●	●	7794801011007
41	Erweiterung Eichendorffschule (Neiße-22)	●	●	721100110027
42	Brandsch. Schlösslesfeldsch. Altbau (Cornelius-36)	●	●	konsumtiv + investiv
43	Neubau Grundschule Fuchshofstraße	●	●	721100104437
44	Neugestaltung Kantine KUZ (Wilhelm-9/1)	●	●	konsumtiv + investiv
45	San. Fachklassen Mörike-Gymn. 3. BA (Karl-19)	●	●	721100601217
46	Ratskellersaal: San. Dach + Ertüchtigung zur VStätt	●	●	konsumtiv + investiv
49	Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	●	●	721100601417
50	Karlskas. Reithalle: Einbau Garderobe + Hinterbühne	●	●	727300004017
66	Sanierung Lehrsäle Feuerwache (Marien-22)	●	●	konsumtiv + investiv
75	KiFaz Neckarweihingen (Neue Straße 62)	●	●	736501111007
76	GS Friedrich-v.-Keller-Schule (Schwarzwald-2)	●	●	721100111017



Kostenübersicht Haushaltsjahr 2019	Budget	Zahlung
Ergebnishaushalt FB 65	11.347.900	142.628
INKAS - Projekte	22.825.000	749.338





Projektphasen

Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
Planung Leistungsphasen 2 - 7
Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten
- ● Günstiger oder nicht teurer
- ● bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- ● > 10 %, über 100.000 €

Termine
- ● entsprechend Rahmenterminplan
- ● Rahmenterminplan fraglich
- ● Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

zu 30:	Terminverzögerungen im 1. BA
zu 31:	gesch. Abrechn. ca. 130.000 € über Beschluss
zu 34:	gesch. Abrechn. ca. 185.000 € über Beschluss
zu 36:	gesch. Abrechn. ca. 239.000 € unter Beschluss
zu 37:	gesch. Abrechn. ca. 175.000 € unter Beschluss
zu 38:	Terminverzögerung wegen Bausubstanz und Ausbau der Galerie
zu 44:	gesch. Abrechn. ca. 32.000 € über Beschluss
zu 46:	Baugenehmigung liegt noch nicht vor