INKAS (Projekte > 300.000 €) | **Stand: 9/2011** | **FB 65** | **Rahmenterminplan**

Blatt 1 | **STATUS** | Jahr: 2011

	Projekt	Kosten	Termine	Finanzposition
1	Kaiserstr. 30/32 - KO-Kaserne - Klassenräume	Gelb	Grün	Finanzierung WBL
2	Anna-Neff-Straße - KiFaZ Hartenecker Höhe	Gelb	Grün	Sonderkonto
4	Mathildenstr. 21 - NB Archiv- und Verwaltungsbau	Grün	Grün	Finanzierung WBL
6	Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp	Rot	Grün	2.2210.9440.000-0103
7	Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner	Grün	Gelb	2.2130.9410.000-0112
8	Alleenstr. 17/21 - San. Justinus-Kerner-Schule	Rot	Gelb	2.2130.9410.000-0101
12	Alleenstr. 16 - Sanierung Schiller/Mörike-Gymn.	Grün	Grün	2.2300.9440.000-0112
15	Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	Grün	Grün	2.4641.9440.000-0421
16	Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg	Grün	Gelb	2.6158.9410.000-1003
17	Kurfürstenstr.2/1 - KiGa Energetische Sanierung	Grün	Gelb	2.4641.9440.000-0201
18	Aspergerstr. 39/1 - Erweiterung Charlottenkrippe	Grün	Grün	2.4641.9410.000-0101
25	Eberhardstr. 1 - Stadtmuseum	Grün	Gelb	Finanzierung WBL
26	Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen	Grün	Grün	2.6153.9410.000-1104
33	Stuttgarter Str. 33 - Sanierung Forum	Grün	Grün	2.8400.9440.000.0103
47	Corneliusstraße 36 - Schlößlesfeldschule Anbau	Grün	Gelb	2.2110.9410.000-0413
48	Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen	Grün	Gelb	2.4641.9410.000-0901
49	Seestraße. 37 - Generalsan. Goethe-Gymnasium	Grün	Grün	2.2300.9440.000-0132



Kostenübersicht Haushaltsjahr 2011

	Budget	Zahlung
Verwaltungshaushalt FB 65	3.434.700	2.624.178
INKAS - Projekte	11.858.500	8.007.273





Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten	Termine
Grün: Günstiger oder nicht teurer	Grün: entsprechend Rahmenterminplan
Gelb: bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €	Gelb: Rahmenterminplan fraglich
Rot: > 10 %, über 100.000 €	Rot: Rahmenterminplan nicht möglich