



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 223/17

Federführung:
FB Hochbau und Gebäudewirtschaft

Sachbearbeitung:
Fischer, Horst
Barnert, Gabriele

Datum:
18.05.2017

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt	29.06.2017	ÖFFENTLICH

Betreff: Goethe Gymnasium, Seestraße 37
- Auftragserweiterung, Sico GmbH, Zusätzliche Putz- und Spachtelarbeiten,
Bauabschnitt1

Bezug SEK: Masterplan 9 - Bildung und Betreuung

Bezug: Vorlage 171/17 – Vergabebeschluss
-Schreinerarbeiten - Pinnwände, Garderoben, Geländerfüllungen
-Lose Möbel
Vorlage 413/16 – Vergabebeschluss: Bodenbelagsarbeiten
Vorlage 355/16 – Vergabebeschluss: Maler- Fliesen-, Schreinerarbeiten
Innentüren
Vorlage 304/16 – Vergabebeschluss: -Innenputzarbeiten
Vorlage 211/16 – Vergabebeschluss: -Brandschutzverglasungen
-Estricharbeiten, Gussasphalt
Vorlage 023/16 – Vergabebeschluss: Trockenbauarbeiten , -Außenputz
und WDVS
Vorlage 407/15 – Vergabebeschluss: -Sonnenschutz-; Metall-,
Verglasungsarbeiten,-Verglasungsarbeiten, Holz und Holz-Aluminium
Vorlage 140/15 – Vergabe Bauleistungen
Vorlage 046/14 – Entwurfs- und Baubeschluss

Anlagen: Anlage 1 - Kostenübersicht 18.05.2017

Beschlussvorschlag:

Folgender Auftragserweiterung für Bauleistungen zur Generalsanierung der Schulgebäude Seestraße 37 wird zugestimmt:

	Gewerk	Firma	Verfügte Summe Inklusive 19 % MwSt. = Zusätzlicher Auftragswert + ca. 15%
1.	Zusätzliche Putz- und Spachtelarbeiten, Bauabschnitt 1	Sico Ausbau & Fassade GmbH Welfenstraße 6 70736 Fellbach	335.000,00 EUR

Sachverhalt/Begründung:

Der Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt hat am 22.09.2016 der Vergabe der Innenputzarbeiten an die MDD Stuck GmbH aus Hechingen mit einer verfügbaren Summe von 478.000 EUR zugestimmt (s. Vorl.-Nr. 304/16).

Die Firma wurde am 04.10.2016 mit den Innenputzarbeiten für den 1. und 2. Bauabschnitt der Generalsanierung mit einer Auftragssumme von rd. 415.000 EUR (1.BA: rd. 313.000 EUR/ 2.BA: rd. 102.000 EUR) beauftragt.

Die MDD-Stuck GmbH hat nach Beginn der Ausführung der Innenputzarbeiten im Dezember 2016 ohne Vorankündigung ihr Personal reduziert und schließlich die Arbeiten Mitte April 2017 eingestellt, so dass sämtliche Nachfolgewerke behindert sind und der Gesamtfertigstellungstermin des 1. Bauabschnittes gefährdet ist. Aufforderungen, Fristen und Nachfristen sind fruchtlos verstrichen, so dass der MDD-Stuck GmbH am 08.05.2017 eine Teilkündigung über die verbliebenen Arbeiten aus dem 1. Bauabschnitt erteilt werden musste. Die mit dem direkten Nachfolgewerk - den Malerarbeiten - beauftragte Sico GmbH hat auch Personal um Putz- und Spachtelarbeiten ausführen zu können. Sie war in der Lage nahtlos mit den fehlenden Vorleistungen zu beginnen um den eingetretenen Zeitverzug und Folgeschäden so gering wie möglich zu halten.

Die Sico Ausbau & Fassade GmbH hat ein Nachtragsangebot über die erforderlichen Putz- und Spachtelarbeiten mit einem voraussichtlichen zusätzlichen Auftragswert von insgesamt 292.754,28 EUR inkl. 19 % MwSt. erstellt.

Um die Arbeiten ohne Unterbrechung fortführen zu können wurde bereits eine Teil-Beauftragung mit begrenzter Auftragssumme (99.000 Euro) erteilt. Der gesamte Zusatzauftrag für die noch auszuführenden Putz und Spachtelarbeiten des 1. Bauabschnitts ist Gegenstand dieser Beschlussvorlage.

Im Gegenzug werden von der MDD Stuck GmbH nicht mehr erbrachte Leistungen zum 1. Bauabschnitt im Wert von ca. 118.000,00 EUR inkl. 19 % MwSt. eingespart. Darüber hinaus wird versucht den durch die Ersatzmaßnahme entstandenen Mehraufwand als Schaden gegenüber der MDD-Stuck GmbH geltend zu machen.

Die voraussichtlichen Mehrkosten in Höhe von rund 150.000 Euro sind im Gesamtprojektbudget gedeckt.

Die Innenputzarbeiten für den 2. Bauabschnitt müssen ggfs. neu ausgeschrieben werden.

Unterschriften:

Mathias Weißer

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		23.270.000,00 EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 48		Produktgruppe 211006 Gymnasien		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart		78710000 Hochbaumaßnahmen		
Investitionsmaßnahmen		A211006010		
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
			78710000	721100601417

Verteiler:

FB 14, FB 20, FB 48



LUDWIGSBURG

NOTIZEN