



Neubau Kindergarten St. Paulus

Übersicht Ausschreibungen und Vergaben
Pakete 1-3
Bearbeitungsstand: 27.09.2022

Gewecke	VA	Anzahl Angeob.	Günstigster Bieter	Submission	Zuschlag	Budget lt. KB (brutto)	bepreist. LV (brutto)	Angebotsergebnis/ Auftragshöhe (brutto)	Budget Über-/ Unterdeckung (€; brutto)	Budget Über-/ Unterdeckung (%)	Bepr.LV Über-/ Unterdeckung (%)	Bemerkung	
													VERGABEPAKET 1
VERGABEPAKET 1													
Vorgezogene Medienversorgung	fr	1	Fa. Hubele, Ludwigsburg	12.05.2021	28.05.2021	84.269,78 €	84.269,78 €	53.745,87 €	- 30.523,92 €	-36%	-36%	SPL 2 ca. 50%	
Abbruch	b	4	Fa. Fischer Weilheim GmbH, Weilheim	25.05.2021	30.06.2021	300.284,60 €	371.879,24 €	223.637,05 €	- 76.647,55 €	-26%	-40%		
Lüftung	fr	2	Fa. Lkk, Rudersberg	28.05.2021	09.07.2021	64.238,58 €	51.956,55 €	56.748,13 €	- 7.490,45 €	-12%	9%		
Aufzüge	fr	3	Fa. ThyssenKrupp, Neuhausen	28.05.2021	09.07.2021	59.075,17 €	55.692,00 €	33.028,45 €	- 26.046,72 €	-44%	-41%		
Heizung	b	1	Fa. Schmid GmbH, Bietigheim-Biss.	10.06.2021	23.07.2021	114.091,25 €	93.975,41 €	95.456,27 €	- 18.634,98 €	-16%	2%		
Elektro	b	2	Fa. Elektro Sever GmbH, Stuttgart	10.06.2021	26.07.2021	309.746,29 €	306.898,62 €	294.090,01 €	- 15.656,28 €	-5%	-4%		
Sanitär	b	1	Fa. Schmid GmbH, Bietigheim-Biss.	10.06.2021	23.07.2021	142.598,89 €	112.976,36 €	141.509,21 €	- 1.089,68 €	-1%	25%		
Rohbau	b	3	Fa. F.K. Systembau, Münsingen	15.06.2021	23.07.2021	798.845,36 €	860.116,72 €	891.853,06 €	93.007,70 €	12%	4%		
Dachabdichtung	b	2	Fa. Rossi GmbH, Remseck am Neckar	15.06.2021	26.07.2021	181.521,02 €	179.607,12 €	192.635,87 €	11.114,85 €	6%	7%		
Erdbau	b	6	Fa. Fischer Weilheim GmbH, Weilheim	15.06.2021	22.07.2021	141.310,90 €	195.109,64 €	58.166,86 €	- 83.144,04 €	-59%	-70%	SPL 2 ca. 50%	
Fenster und Außentüren	fr	1	Fa. Koch, Otzberg	21.03.2022	08.04.2022	243.448,38 €	272.667,77 €	557.864,27 €	314.415,89 €	129%	105%	4 Verfahren	
Küche	fr	3	Fa. Schägro, Oberstenfeld		25.02.2021	46.718,39 €	46.718,39 €	52.847,90 €	6.129,51 €	13%	13%		
VERGABEPAKET 1 GESAMT						2.486.148,61 €	2.631.867,60 €	2.651.582,95 €	165.434,34 €	7%	1%		
VERGABEPAKET 2													
Estrich	fr	2	Fa. ADE Fußbodenbau GmbH, Backnang	21.01.2022	16.03.2022	62.015,26 €	72.653,00 €	68.628,85 €	6.613,59 €	11%	-6%	2 Verfahren	
Gerüst	fr	2	Fa. Wilhelm Gerüstbau, Filderstadt	02.03.2022	23.03.2022	25.156,60 €	32.097,52 €	57.965,07 €	32.808,47 €	130%	81%		
Putz und WDVS	b	1	Fa. Schnabel GmbH, Ludwigsburg	31.01.2022	11.04.2022	255.522,70 €	262.323,22 €	323.239,02 €	67.716,32 €	27%	23%		
Trockenbau	b	3	Fa. Anicic GmbH, Heilbronn	31.01.2022	16.03.2022	212.086,18 €	215.758,07 €	217.460,18 €	5.374,00 €	3%	1%		
Bauprovvisorien	fr	1	Fa. Striegel, Ludwigsburg	23.03.2022	25.04.2022	- €	15.000,00 €	16.476,56 €	16.476,56 €	100%	10%	spät. Fenstereinb.	
VERGABEPAKET 2 GESAMT AKTUELL						554.780,74 €	597.631,81 €	683.769,68 €	128.988,94 €	23%	14%		
ERGEBNIS VERGABEPAKET 1+2 BISHER						3.040.929,35 €	3.229.699,41 €	3.335.352,63 €	294.423,28 €	10%	3%		
ANTEIL VERGABEN PAKET 1+2 (ZU GESAMTBUDGET KG 200-500)				70%	Mehrkosten ggü. KB			294.423,28 €					
LAUFENDE VERFAHREN VERGABEPAKET 2													
Metallbauarbeiten 1 (Schlosser)	b	1	Fa. Schmid und Drüppel Metallbau, Böbl.	18.07.2022	15.09.2022	35.730,46 €	43.340,11 €	63.070,00 €	27.339,54 €	77%	46%	3 Verfahren	
Metallbauarbeiten 2 (Fassade)	fr	1	Fa. Koch, Otzberg (in Prüfung)	09.09.2022	07.10.2022	79.353,11 €	97.729,94 €	195.731,20 €	116.378,09 €	147%	100%		
Tischlerarbeiten (Türen+Einbaut)	ö	0		05.10.2022	21.10.2022	342.329,42 €	410.775,87 €	- €	- €				
Garten- und Landschaftsbau	ö	4	Fa. Bietigheimer Gartengestaltung GmbH	26.09.2022	21.10.2022	425.153,61 €	527.707,77 €	653.301,94 €	228.148,33 €	54%	24%	Angebot in Prüfung	
LAUFENDE VERFAHREN VERGABEPAKET 2						882.566,60 €	1.079.553,69 €	912.103,14 €	371.865,96 €				
ANTEIL VERGABEN PAKET 2 LAUFENDE VERFAHREN (ZU GESAMTBUDGET KG 200-500)				20%	vorliegende Angebote, Mehrkosten ggü. KB			371.865,96 €					
					<i>aussteh. Submission Tischler, geschätzte Mehrkosten ggü. KB</i>			<i>171.164,71 €</i>					
					Gesamt			543.030,67 €		Progn. 50% Mehrkost.			
VORBEREITUNG PAKET 3													
Malerarbeiten					KW 50	64.125,27 €	80.156,59 €	Vergabe offen					
Bodenbelagsarbeiten					KW 50	113.191,50 €	141.489,38 €						
Fliesenarbeiten					KW 50	79.932,25 €	99.915,31 €						
Sanitärrennwände					KW 50	8.891,92 €	11.114,90 €						
Blendschutz					KW 50	20.034,14 €	25.042,68 €						
Baureinigung					KW 50	6.082,44 €	7.603,05 €						
Beschilderung					KW 50	10.862,33 €	13.577,91 €						
Beschlagarbeiten/ Schließanlage					KW 50	6.699,96 €	8.374,95 €						
VERGABEPAKET 3						309.819,81 €	387.274,76 €						
ANTEIL VERGABEN PAKET 3 (ZU GESAMTBUDGET KG 200-500)				7%	ausstehende Ausschr., vorauss. Mehrkosten ggü. KB mind.			77.454,95 €					

(Budgetanteil Nicht öffentliche Erschließung, Übergangsmaßnahmen KG 200 2% 90.675,62 € nicht Teil der Ausschreibungspakete!)

Gesamtbudget 5.690.279,86 €

Prognose Mehrkosten aus Vergaben Stand 10/2022 ca.

914.908,90 €

Gesamtkosten Prognose

6,6 Mio. €